

OBSERVATION DE TACHE PLANIFIÉE

DATE : / /

OBSERVATEUR :

PERSONNE OBSERVÉE :

COY No. :

OCCUPATION :

VÉRIFICATION PLANIFIÉE: FORMEL:

INFORMAL :

LIEU DE TRAVAIL :

LE TRAVAILLEUR A-T-IL ÉTÉ DIT EN AVANCE : OUI

NON

N°	SÉQUENCE D'ÉTAPES	O/N	RAISONS DE LA DÉVIATION
1	Is the area declared safe for supporting Le secteur est-il déclaré sécurisant pour le boulonnage ?		
2	Is prescribed PPE being used? L'EPI prescrit est-il utilisé ?		
3	Scalling rock removed from footwall? Les blocs purgés ont été enlevés par du radier ?		
4	Face barred down solid? Le front a été purgé des mauvais blocs ?		
5	Hangwall and sidewalls barred solid for 2 rig lengths Le parement et le toit ont été purgés sur 2 fois la longueur du jumbo.		
6	Safety net installed and secured on drill rig ? Bande de sécurité installée et fixée sur la machine de foration?		
7	Safety net in good condition ? Bande de sécurité en bon état.		
8	Support pattern demarcated to std according to Q-rating. Le plan de foration marqué selon les standards du ratio Q.		
9	Corner Splitsets not more than 0,5m from s/wall or h/wall La sortie des Splitsets ne dépasse pas 5,5 m du parement ou du toit.		
10	Footwall to first line support not more than 1,5m? La distance du radier a la première ligne des boulons ne dépasse pas 1,5 m ?		
11	Roofbolts plates flash against s/wall and h/wall ? Les plaques des Splitsets sont plaquées contre le parement ou le toit .		
12	Angle of installation not less than 70 ? L'angle d'installation ne dépasse pas 70 ?		
13	Material to be used, is it stacked behind the out riggers of the drill rig? Le matériel a utilisé est-il empilé derrière les vérins du Jumbo ?		
14	Is the operator in possession of a valid TM ³ license? L'opérateur est-il en possession d'une License valide ?		
15	Pre-use check on drill rig conducted? Vérification préalable à l'utilisation du Jumbo ?		
16	Trailing cable suspended by means of "S" / "U" hooks against the side wall? Câble électrique de la machine suspendu aux crochets en "S" ou en "U" contre les parements?		

17	Drill rig outriggers erected, level and secure Les verins Stabilisateurs du Jumbo sont-ils sortis, mis a de niveau et bien fixés ?		
18	Spanner manufactured and not handmade Poussoir Dolly fabriquée et non faite a la main.		
19	Protruding?damaged support units replaced Abimé ? Le Split set est remplacé.		
20	Double ring splitset for pull test installed in every 3rd line installed Splitset à double anneau pour test de traction installé dans chaque 3ème ligne installée.		
SUGGESTED IMPROVEMENTS: Amélioration suggérées			

SHOULD A FOLLOW-UP OBSERVATION BE DONE ON THE EMPLOYEE IN THE NEAR FUTURE? OUI NON
 UNE OBSERVATION DE SUIVI DOIT-ELLE ÊTRE EFFECTUÉE SUR L'EMPLOYÉ DANS UN AVENIR PROCHE ?

SIGNATURE OF PERSON OBSERVED : OCCUPATION :
 SIGNATURE DE LA PERSONNE OBSERVÉE: OCCUPATION:

SIGNATURE OF OBSERVER : OCCUPATION:
 SIGNATURE DE L'OBSERVATEUR : OCCUPATION: