KAMOA COPPER SA Société anonyme avec conseil d'administration	TEMPLATE	1013-FT-30-022
	DECLARATION DE SECURITE	Rev. 000
		Copyright

EXAMEN ET DÉCLARATION SÉCURITAIRE ET DE CONFORMITE

Je soussigné _____, designer Mineur\Boutefeux Pour la section de travail _____, Par la présente accepte la responsabilité d'examiner et de sécuriser le chantier sous ma responsabilité.

Date: Mineur\ Boutefeux Signature:

			Chantier	Déclaration de sécurité pour commencer le déstockage						
				✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X
1	Aucune personne non autorisée au-delà de la barrière?									
2	Cable de minage déconnectés?									
3	Chantier arosé?									
4	Toit & paroi purger correctement?									
5	Températures mesurées (Enregistrer WB & DB)	WB < 27,5°C DB < 32.5°C								
6	Detection de gaz effectué? GDI No: _____	CO < 50ppm CH4 < 1%								
7	Débit de ventilation, contrôles et vitesse dans l'ordre?	> 0.60m/s								
Par la présente, je déclare les chantiers suivant conformes:			Heure:							
			Mineur\Boutefeux Signature:							

			Chantier	Déclaration de sécurité pour commencer le soutènement						
				✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X
1	Aucune personne non autorisée au-delà de la barrière?									
2	Cable de minage déconnectés?									
3	Chantier arosé?									
4	Toit & paroi purger correctement?									
5	Structures géologiques identifiées et marquées?									
6	Ratés identifiés et marqués?									
8	Températures mesurées (Enregistrer WB & DB)	WB < 27,5°C DB < 32.5°C								
9	Détection de gaz effectué? GDI No: _____	CO < 50ppm CH4 < 1%								
10	Débit de ventilation, contrôles et vitesse dans l'ordre?	> 0.60m/s								
Par la présente, je déclare les chantiers suivant conformes:			Heure:							
			Mineur\Boutefeux Signature:							

			Chantier	Déclaration de sécurité pour commencer le forage						
				✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X	✓ X
1	No unauthorized person beyond barrier?									
2	Cable de minage déconnectés?									
3	Chantier arosé?									
4	Toit & paroi purger correctement?									
5	Structures géologiques identifiées et marquées?									
6	Soutènement permanent conforme aux normes									
7	Ratés identifiés et traités?									
8	Températures mesurées (Enregistrer WB & DB)	WB < 27,5°C DB < 32,5°C								
9	Detection de gaz effectué? GDI No: _____	CO < 50ppm CH4 < 1%								
10	Débit de ventilation, contrôles et vitesse dans l'ordre?	> 0.60m/s								
Par la présente, je déclare les chantiers suivant conformes:			Heure:							
			Mineur\Boutefeux Signature:							

Dangers et risques supplémentaires identifiés	Mesures prises / à prendre

Signatures des membres de l'équipe et reconnaissance des actions			
Nom	Signature	Nom	Signature